Anlage 1 – Übersicht der bisherigen Kosten sowie der bestehenden Auftrags- und Vertragsstände

Sanierung und Erweiterung der Grundschule Villip einschließlich Sporthalle

Öffentliche Fassung – Stand: 24.09.2026

Finanzübersicht	**Betrag**
Zur Verfügung stehende Haushaltsmittel	8.600.000,00 €
Bislang abgerechnete / verausgabte Leistungen	351.379,48 €
Rechnerisch noch nicht abgerechnetes Auftragsvolumen aus laufenden Aufträgen	833.177,39 €
Abgerechnet bzw. laufend beauftragt insgesamt	**1.184.556,87 €**

Leistung	**Auftragssumme**	**bereits abgerechnet**	**beauftragter Umfang**	**aktueller Leistungsstand**	**Status**
Objektplanung Gebäude	821.547,43 €	276.954,97 €	LP 1 - 9	Genehmigungsplanung LP4 abgeschlossen	ausgesetzt
Tragwerksplanung	5.474,00 €	5.583,48 €	Voruntersuchung	Erledigt und schlussgerechnet	abgeschlossen
Bodengutachten	4.414,90 €	3.927,00 €	Bodengutachten, Überflutungsnachweis	Erledigt und schlussgerechnet	abgeschlossen
Brandschutz	29.274,00 €	17.731,00 €	Brandschutzkonzept, Objektüberwachung	Brandschutzkonzept erstellt	läuft weiter
Tragwerksplanung	95.200,00 €	19.375,85 €	LP 1 - 5	LP 2 zu 75 % abgeschlossen, LP 3 zu 50 % abgeschlossen	läuft weiter
Bauphysik	23.603,79 €	0,00 €	Wärmeschutznachweis u. Energiebilanz		ausgesetzt
Aufzugsplanung	2.972,29 €	0,00 €	LP 1 + 2		ausgesetzt
Sanitärplanung	3.747,87 €	0,00 €	LP 1 + 2		ausgesetzt
Lüftungsplanung	8.920,19 €	0,00 €	LP 1 + 2		ausgesetzt
Heizungsplanung	6.146,22 €	0,00 €	LP 1 + 2		ausgesetzt
Vermessung	8.363,08 €	8.363,08 €	Amt. Lagepläne erstellen	Erledigt und schlussgerechnet	abgeschlossen
Elektroplanung	107.456,17 €	15.932,54 €	LP 1- 3 + LP 5 - 8	LP2 abgeschlossen	ausgesetzt
Prüfstatik	49.516,72 €	2.369,03 €	Prüfstatik erstellen	Nachweis Standsicherheit berehcnet	läuft weiter
Container	2.219,35 €	771,25 €	Lagercontainer	Aufgestellt	läuft weiter
Externe fachliche Prüfung	15.708,00 €	0,00 €	Prüfung von Planungsunterlagen	in Bearbeitung	läuft weiter
Ausschreibungsunterstützung	371,28 €	371,28 €	Ausschreibung für ELVIS	Erledigt und schlussgerechnet	abgeschlossen

Alle in der Tabelle aufgeführten Beträge sind Bruttobeträge.

Hinweis: Das rechnerisch noch nicht abgerechnete Auftragsvolumen ist nicht ohne Weiteres mit einer Zahlungsverpflichtung in gleicher Höhe gleichzusetzen. Maßgeblich sind der jeweilige Beauftragungs- und Leistungsstand sowie die bestehenden Vertragsverhältnisse. Bei als abgeschlossen gekennzeichneten und schlussgerechneten Leistungen wird kein weiteres Auftragsvolumen angesetzt.